

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การพิจารณาอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยาย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง	๑๑๐,๘๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๐๙,๓๐๐	๑๘-ก.ค.-๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยาย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง	๘๓,๖๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓					๘๒,๔๐๐	๑๘-ก.ค.-๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายอ่าว ซิดิกล ถึงบ้านนางนันทนา เบิ่งเรือน ซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสะ	๒๓,๖๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓					๒๓,๓๐๐	๑๘-ก.ค.-๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ บ้านนายมี ชูคำ ถึงบ้านนางสายรุ้ง จันเฒูล หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง	๖๖,๓๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓					๖๖,๓๐๐	๑๔-พ.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การพิจารณาอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างฝัเปิดรางระบายน้ำ หน้าวัดป่าตึง หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง	๑๑๓,๓๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๑๓,๓๐๐	๒๐-พ.ย.-๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ	๒๓๐,๕๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗		✓	ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน			๐.๐๐		
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ หน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗		✓	อยู่ขั้นตอน การเบิกจ่าย			๐.๐๐		
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กหน้าบ้านนายถวิล แก้วนา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗		✓	อยู่ระหว่าง การตรวจรับ			๐.๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณซอยบ้านพิงกัน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๕๐,๘๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓						๑๖-พ.ค.-๖๗	๓๔๗,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณซอยกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๕๘,๓๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓						๑๐-เม.ย.-๖๗	๑๕๗,๐๐๐

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การนิยามการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์คอนกรีต Over lay ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองและ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๔๙,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๒๔๘,๕๐๐	๑๑-มิ.ย.-๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านลำตอง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๘๙,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๔๘๓,๐๐๐	๒๐-พ.ค.-๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านสันเต้า แคบกลาง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๐๒,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๐๑,๙๐๐	๔-มิ.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การนิรหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๘๙,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๔-มี.ค.-๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๘ ถึงสวน นายศิลป์ชัย หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้า แคบกลาง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๗,๗๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๓-มี.ค.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางเข้าสู่สาม หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๗๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓				สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหม้อ - บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ชม.ถ ๒๐๓-๐๑๑๕ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๘๘,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๗

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การพิจารณาอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์คอนกรีต Over lay ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านดอยขิว (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๘๙,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐	๑๔-มี.ค.-๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพ้อหลวงบุตร หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๐๔,๒๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๐๓,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๔๘,๓๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๔๔๓,๐๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๑ กลุ่มทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การพิจารณาอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขม.ถ. ๒๐๓-๐๐๕๔ ซอย ๑ ถึงซอย ๙ บ้านล้านตอง หมู่ที่ ๓ บ้านล้านตอง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๒๓๓,๐๐๐	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขม.ถ. ๒๐๓-๐๐๖๙ ซอย ๑ บ้านดอยขีว หมู่ที่ ๖ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๔๔๙,๐๐๐	๑๓-ธ.ค.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Over lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. ๒๐๓-๐๐๙ สามแยกบ้านหม้อ - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๒,๑๐๐,๐๐๐	๒๓-ส.ค.-๖๗	
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Over lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. ๒๐๓-๐๐๖๙ สามตรังข้ามบ้านนาอินฝัน จายหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านลั่นตอง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๒๓๔,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓					๑,๒๓๔,๐๐๐	๒๓-ส.ค.-๖๗	
รวม ๒๔ โครงการ		๘,๘๙๔,๘๐๐								๘,๒๒๘,๔๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๓ กลยุทธ์สร้างและปรับปรุงระบบประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การพิจารณาอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	ไม่ได้ดำเนินการ โครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓					๑๙๐,๐๐๐	๒๖-ก.ย.-๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านลำตอง	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗		✓	ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน			๐.๐๐		
๔	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยเขียว	๙๘,๕๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗		✓	อยู่ขั้นตอน การเบิกจ่าย			๐.๐๐		

เทศบาลตำบลห้วยทราย

๑.๓ กลยุทธ์สร้างและปรับปรุงระบบประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยขิว	๘๓,๓๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓						๘๓,๐๐๐	๑๑-พ.ย.-๖๗	
๖	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง	๔๑,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	✓						๔๐,๘๐๐	๑-พ.ย.-๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำเหล็กชุบแอมแปน (แบบไม่ต่อก้น) หมู่ที่ ๖ บ้านดอยขิว (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๙๙,๕๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	✓						๓๙๙,๐๐๐	๑๓-มี.ค.-๖๗	
	รวม ๗ โครงการ	๑,๐๑๒,๓๐๐									๗๑๒,๘๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๖ -ม.ค. ๖๗	✓					ม.ค.๖๗	๗๙,๘๙๙	
๒	โครงการซ่อมแซมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย	๓,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ก.พ.- มี.ค.๖๗	✓					เม.ย.๖๗	๒,๙๒๕	
๓	โครงการน้อมนำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ม.ค. - มี.ค.๖๗				✓	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ในชั้นเรียน		๐.๐๐	
๔	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	เม.ย.-พ.ค.๖๗	✓					พ.ค.๖๗	๔,๙๙๐	
๕	โครงการเรียนรู้รุ่นนอกห้องเรียน	๑๐,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ธ.ค.๖๖ -ก.พ. ๖๗	✓					ธ.ค.๖๖	๙,๙๙๐	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/ เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	ปัญหา อุปสรรคใน การ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ใน ขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ก.ค.-ส.ค.๖๗	✓					ส.ค.๖๗	๕,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมวิชาการ	๒๐,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓					มี.ค.๖๗	๑๙,๙๕๐	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๘๘๘,๘๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๘๓๐,๒๓๙	
๘.๑	- โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลห้วยทราย	๖๒๘,๔๒๕	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๕๗๖,๕๓๑	
๘.๒	- โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ห้วยทราย	๑๗๔,๔๒๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๑๖ ก.ย. ๖๗	๑๕๙,๗๓๒	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/ เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	ปัญหา อุปสรรคใน การ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ใน ขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘.๓	- โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ห้วยทราย	๑๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ค.๖๗	✓				สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๖ ก.ย. ๖๗	๑๔,๘๐๐	
๘.๔	- โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลห้วยทราย	๒๑,๗๕๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ค.๖๗	✓					ก.ค. ๖๗	๒๐,๘๓๐	
๘.๕	- โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยทราย	๒๔,๓๗๕	ศพด. ทต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ค.๖๗	✓					ก.ค. ๖๗	๒๔,๐๕๐	
๘.๖	- โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยทราย	๓๔,๘๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ค.๖๗	✓					ก.ย.๖๗	๓๔,๓๓๖	
๙	โครงการสร้างความปลอดภัยป้องกัน เด็กจมน้ำ	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓					ธ.ค.๖๖	๔,๙๗๕	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การพิจารณาอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ม.ค. - มี.ค.๖๗ / ก.ค. - ก.ย. ๖๗	✓					มี.ค.-๖๗
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคที่เกิดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					มี.ย.-ส.ค.๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ก.พ. - มี.ค.๖๗	✓					มี.ค.-๖๗

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการสกัดไวรัสโคโรนาปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ม.ค.-พ.ค.๖๗	✓					๓๔,๒๐๐	มี.ค.-๖๗	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	✓					๑๖,๖๙๐	ก.พ.-๖๗	
๖	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุน)	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓					๑๖๐,๐๐๐	๒๖-ก.ย.-๖๗	
รวม ๖ โครงการ		๒๗๓,๐๐๐								๒๔๕,๘๔๔.๘๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๔ กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๑	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองและ (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๒	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านลำตอง (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๓	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๔ กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๔	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๕	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยจิว (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๖	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๔ กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ๖ บ้างบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๗	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	
๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ๖ บ้างบ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบเงินอุดหนุน)	๖,๐๐๐	กม. ม.๘	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐	๒๐-มิ.ย.-๖๗	
๙	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การบริหารงานของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านตำบลห้วยทราย (กพสม.) (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	คกก.พัฒนาสตรีหมู่บ้านตำบลห้วยทราย (กพสม.)	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	๒๑-มิ.ย.-๖๗	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๔ กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

[illegible]

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๔ กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/ เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๘๔๕,๖๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					๑๓,๔๘๘,๙๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๗๖,๘๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					๒,๒๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๙	
รวม ๓ โครงการ		๑๖,๔๔๒,๔๐๐								๑๕,๘๑๔,๙๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กระี่ระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗				✓		๐.๐๐		
๒	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.-พ.ย.๖๖	✓					๗,๒๙๕	พ.ย. ๖๖	
๓	โครงการถวายเทียนพรรษาตำบลห้วยทราย	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	✓					๑๗,๓๗๐	ก.ค.๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชาตำบลห้วยทราย	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.-มิ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐		
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรณรงค์ให้ทั่วผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๑๒๕,๓๐๐	เม.ย.๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา (งบเงินอุดหนุน)	๑๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.สันกำแพง	พ.ย.๖๖	✓					ต.ค.๖๖	๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการงานไม่ต่อเนื่องระดับ จังหวัดเชียงใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.สันกำแพง	ม.ค.-ก.พ.๖๗	✓					ม.ค.๖๗	๓๕,๐๐๐	
๘	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์วันปีใหม่เมืองอำเภอ สันกำแพงและจังหวัดเชียงใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.สันกำแพง	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓					มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	
๙	โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของดีสันกำแพง (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.สันกำแพง	พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗	✓					พ.ย. ๖๖	๓๕,๐๐๐	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๑ (งบประมาณอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๑	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗
๑๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๒ (งบประมาณอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๒	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗
๑๒	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๓ (งบประมาณอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๓	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗
๑๓	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๔ (งบประมาณอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๔	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗
๑๔	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๕ (งบประมาณอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๕	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๖ (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๖	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๗ (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๗	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๘ (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๘	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	✓					ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการอบรมพหุสามเณรภาคฤดูร้อน (งบเงินอุดหนุน)	๕๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยทราย	ก.พ.-เม.ย.๖๗	✓					มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการฝึกอบรมหล่อผางประทีปตำนาน (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยทราย	ก.ค.-ก.ย.๖๗	✓					ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐	โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม ต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	
๒๑	โครงการรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรม (เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม) (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	คริสตจักร ป่าห้วยทราย	ก.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗	
๒๒	โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาถิ่น (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม ต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	
๒๓	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๑	ต.ค.-พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	
๒๔	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๒ บ้านหนองและ (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๒	ต.ค.- พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๕	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๓ บ้านลำตอง (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา + กม. หมู่ ๓	ต.ค. - พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	
๒๖	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๔	ต.ค. - พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	
๒๗	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๕ บ้านหม้อ (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๕	ต.ค. - พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	
๒๘	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๖ บ้านดอยชีว (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๖	ต.ค. - พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	
๒๙	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๗ บ้านป่าตึง (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๗	ต.ค. - พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๐	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๘	ต.ค. - พ.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	
๓๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลองสะบัดชัย กลองบูชา (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๗	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓					๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	
๓๒	โครงการอบรมธรรมส์ผู้จร (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน	ม.ค-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	
รวม ๓๒ โครงการ		๕๓๕,๐๐๐								๕๑๔,๙๖๕		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรรมระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันอาหารพื้นเมือง	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการสังคมฯ)	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓						มี.ค.-เม.ย.๖๗	๓๓,๕๖๕	
	รวม ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐										๓๓,๕๖๕	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ กลยุทธ์การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระหน้ ระหน้ง ดำเน้งการ อยู่เง ช้ณตอนใด	ยังเงได้ ดำเน้งการ	สาเหตุที่เง เงได้ ดำเน้งการ			
๑	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗	✓					๔๘,๔๕๐	ธ.ค.-๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด	๘,๐๐๐	กม. ม.๑	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๘,๐๐๐	๒๑-มิ.ย.-๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ	๘,๐๐๐	กม. ม.๒	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๘,๐๐๐	๒๑-มิ.ย.-๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านลำตอง	๘,๐๐๐	กม. ม.๓	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓					๘,๐๐๐	๒๑-มิ.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานธุรการ)	ธ.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗				✓	ไม่ได้ดำเนินการโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๐๐		
๒	โครงการป้องกันทุจริตรับขึ้น	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานนิติการ)	ก.พ.-มี.ค.๖๗	✓					๘,๗๐๐	๑-ธ.ค.-๖๗	
๓	โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานประชาสัมพันธ์)	ต.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	✓					๒๘,๐๐๐	๒๐-ก.ย.-๖๗	
๔	โครงการยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยทราย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานนิติการ)	เม.ย.-พ.ค.๖๗				✓	ไม่ได้ดำเนินการโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๐๐		
๕	โครงการวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด (งานธุรการ)	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๑๖,๒๘๓.๑๐	๒๖-เม.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานธุรการ)	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	✓				๑๔,๑๐๐	๗-สิ.ค.-๖๗	
รวม ๖ โครงการ		๑๑๕,๐๐๐							๖๘,๐๙๓.๑๐		

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์พหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียด กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กรณี ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ใน ขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล ตำบลห้วยทราย	๑,๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	✓					๑,๒๓๑,๕๓๔.๓๕	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	
๒	โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ เทศบาลตำบลห้วยทราย	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓		ไม่ได้ดำเนิน โครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๐๐		
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบยั่งยืน	๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	✓					๒,๘๕๕	ส.ค.-๖๗	
รวม ๓ โครงการ		๑,๔๓๒,๐๐๐								๑,๒๓๔,๓๘๙.๓๕		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)												
๑	เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด (งานประชา สัมพันธ์)	ต.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	✓					๓๔,๘๘๒	๑๒-มี.ย.-๖๗	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๓)	๒๑,๕๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๒๑,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๓)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ม.ค.-มี.ค.๖๗	✓					๒๐,๐๐๐	๒๗-ก.พ.-๖๗	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๓)	๑๙,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ม.ค.-มี.ค.๖๗	✓					๑๘,๙๐๐	๒๗-ก.พ.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	เบิกจ่ายไป (บาท)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระี่ระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๓๐-ก.ย.-๖๗	๒๐,๐๐๐	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๓๐-ก.ย.-๖๗	๒,๕๐๐	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระี่ระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ม.ค.-มี.ค.๖๗	✓					๕,๐๐๐	๒๗-ก.พ.-๖๗	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)												
๘	เครื่องพิมพ์แบบสีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๘ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔,๑๐๐	สำนักปลัดฯ (งานวางแผนฯ)	มี.ย.-ธ.ค.๖๗	✓					๔,๑๐๐	๒๘-มี.ย.-๖๗	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)												
๙	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๑,๙๐๐	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๑,๙๐๐	๓๑-ม.ค.-๖๗	
๑๐	โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๗,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๗,๐๐๐	๓๑-ม.ค.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระี่ระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔๐,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๓๔,๘๐๐	๒๗-ก.พ.-๖๗	
๑๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๒ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๓,๓๐๐	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๓,๓๐๐	๑-เม.ย.-๖๗	
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔,๑๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๔,๑๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๗	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การชะงัก ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครึ่งที่ ๑๒ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๕,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๕,๐๐๐	๒๗-ก.พ.-๖๗	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)												
๑๕	เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ จำนวน ๓ เครื่อง (โอนงบฯ ครึ่งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๑๗,๖๕๕	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๑๖,๐๕๐	๓๐-ก.ย.-๖๗	
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)												
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครึ่งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๓๙,๘๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๗	
แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา)												

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระี่ระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔๐,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๓๙,๘๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๘	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๘,๒๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๘,๒๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๒๕ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ส.ค.-ก.ย.๖๗	✓					๕,๐๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระี่ระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)												
๒๐	เตียงฉุกเฉินประจำ รพพยาบาลแบบปรับ นั่ง - นอน จำนวน ๑ เตียง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔๘,๕๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	ม.ค.-ก.พ.๖๗	✓					๔๘,๕๐๐	๒๗-ก.พ.-๖๗	
๒๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๒ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๔,๑๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๔,๑๐๐	๑-เม.ย.-๖๗	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)												
๒๒	รถเข็นปูนสองล้อ จำนวน ๑ คัน (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๒,๓๗๕	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.๖๗	✓					๒,๓๗๕	๓๑-มี.ค.-๖๗	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กระี่ระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๒ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๘,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓					๘,๐๐๐	๑๙-เม.ย.-๖๗	
๒๔	ปั้มนบาดาล (ซัมเมอร์ส) จำนวน ๑ ตัว (โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๘ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๑๓,๖๐๐	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค.๖๗	✓					๑๓,๐๐๐	๒๕-มิ.ย.-๖๗	
๒๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๘ ปีงบฯ ๒๕๖๗)	๘,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค.๖๗	✓					๘,๐๐๐	๒๘-มิ.ย.-๖๗	
รวม ๒๕ รายการ		๓๘๗,๔๓๐								๓๘๐,๓๐๗		